

CRONOPROGRAMMA LAVORI DA ESEGUIRSI PER FABBRICATO VIA G. DA VELATE, 11 – MILANO.

	15 Marzo	16 Aprile	16 Maggio	16 Giugno
	15 Aprile	15 Maggio	15 Giugno	15 Luglio
RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA, CON RIVESTIMENTO METALLICO DELLE FACCIATE	<p>OPERE ESTERNE: opere per allestire il cantiere; montaggio del primo ponteggio autosollevante facciata d'ingresso, composto da due basi con stabilizzatori, elementi verticali tubolari muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 80 ÷ 140 cm azionato da due gruppi di sollevamento con freno centrifugo paracadute, della lunghezza totale di 17 m ed altezza 30 m montaggio tettoie di protezione fissate, a spiovente o a padiglione, su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte con noleggio per tutta la durata dei lavori, smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori montaggio del secondo ponteggio autosollevante facciata d'ingresso, per completare l'intera superficie del prospetto; demolizione delle parti in fase di distacco del rivestimento ceramico della facciata, riprese varie; verifica e fissaggio degli architravi e marcapiani esistenti, realizzati con lastre di granito, comprese gli occorrenti beveroni, stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici speciali; posa in opera di rivestimento in metallo completo di doghe estruse del tipo promoclud "x - pan" trattate con verniciatura a polveri epossidiche tinta ral standard posate in orizzontale sottostruttura in alluminio ancorata alla struttura esistente, senza rimozione del rivestimento ceramico, con sistema di aggancio a clips posa in opera del rivestimento con lattoneria in alluminio sp.12/10 di sviluppo, indicativo, 500 mm della stessa tinta del rivestimento, degli imbotti delle finestre e dei marcapiani e delle colonne al piano terra in granito; verifica, revisione ed adeguamento dell'esistente gabbia faraday alla normativa vigente con particolare riferimento alle linee guida ISPALS 2004, (Circolare I.S.P.E.S.L. n. 13/2004), in riferimento al DPR 462/01 pulizia delle vetrate del prospetto frontale</p>	<p>OPERE ESTERNE: ultimazione del rivestimento in doghe estruse e delle imbotti in alluminio; smontaggio dei ponteggi di facciata; montaggio del ponteggio autosollevante facciata laterale della lunghezza totale di 24 m ed altezza 30 m; prosecuzione della verifica del rivestimento in ceramica, con la demolizione delle parti ammalorate; Posa in opera di rivestimento in metallo completo di doghe estruse del tipo promoclud "x - pan" trattate con verniciatura a polveri epossidiche tinta ral standard posate in orizzontale sottostruttura in alluminio ancorata alla struttura esistente, senza rimozione del rivestimento ceramico, con sistema di aggancio a clips verifica, revisione ed adeguamento dell'esistente gabbia faraday alla normativa vigente con particolare riferimento alle linee guida ISPALS 2004, (Circolare I.S.P.E.S.L. n. 13/2004), in riferimento al DPR 462/01 pulizia delle vetrate e degli infissi del prospetto laterale</p>	<p>OPERE ESTERNE: ultimazione del rivestimento in doghe estruse e delle imbotti in alluminio; smontaggio dei ponteggi di facciata; montaggio del primo ponteggio autosollevante facciata retro di accesso all'autorimessa composto da due basi con stabilizzatori, elementi verticali tubolari muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 80 ÷ 140 cm azionato da due gruppi di sollevamento con freno centrifugo paracadute, della lunghezza totale di 17 m ed altezza 30 m montaggio tettoie di protezione fissate, a spiovente o a padiglione, su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte con noleggio per tutta la durata dei lavori, smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori; montaggio del secondo ponteggio autosollevante facciata d'ingresso, per completare l'intera superficie del prospetto; demolizione delle parti in fase di distacco del rivestimento ceramico della facciata, riprese varie; verifica e fissaggio degli architravi e marcapiani esistenti, realizzati con lastre di granito, comprese gli occorrenti beveroni, stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici speciali; posa in opera di rivestimento in metallo completo di doghe estruse del tipo promoclud "x - pan" trattate con verniciatura a polveri epossidiche tinta ral standard posate in orizzontale sottostruttura in alluminio ancorata alla struttura esistente, senza rimozione del rivestimento ceramico, con sistema di aggancio a clips posa in opera del rivestimento con lattoneria in alluminio sp.12/10 di sviluppo, indicativo, 500 mm della stessa tinta del rivestimento, degli imbotti delle finestre e dei marcapiani e delle colonne al piano terra in granito; verifica, revisione ed adeguamento dell'esistente gabbia faraday alla normativa vigente con particolare riferimento alle linee guida ISPALS 2004, (Circolare I.S.P.E.S.L. n. 13/2004), in riferimento al DPR 462/01 pulizia delle vetrate del prospetto retro</p>	<p>OPERE ESTERNE: ultimazione del rivestimento in doghe estruse e delle imbotti in alluminio; smontaggio dei ponteggi di facciata; montaggio del ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) per ponteggio con altezze anche oltre i 20 m, prodotte da azienda in possesso di autorizzazione prosecuzione della verifica del rivestimento in ceramica, con la demolizione delle parti ammalorate; posa in opera di rivestimento in metallo completo di doghe estruse del tipo promoclud "x - pan" trattate con verniciatura a polveri epossidiche tinta ral standard posate in orizzontale sottostruttura in alluminio ancorata alla struttura esistente, senza rimozione del rivestimento ceramico, con sistema di aggancio a clips verifica, revisione ed adeguamento dell'esistente gabbia faraday alla normativa vigente con particolare riferimento alle linee guida ISPALS 2004, (Circolare I.S.P.E.S.L. n. 13/2004), in riferimento al DPR 462/01 pulizia delle vetrate e degli infissi del prospetto laterale sistemazione rampa d'accesso carraia; rimozione e pulizia totale del cantiere.</p>